

OBRAS & SERVIÇOS							
Nº DE CONTRATO (ADITAMENTO)	CLIENTE	GERENTE DO CONTRATO	OBRAS E SERVIÇOS	FATURAMENTO ATÉ MAIO DE 2025	PREVISÃO DE FATURAMENTO PARA JUNHO 2025	PREVISÃO DE FATURAMENTO TOTAL 2025	SITUAÇÃO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 11/19	AMAZUL	CC-1	Bloco 40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.623.949,82	Contrato em renegociação de prazos. Previsão de faturamento revisada, devido a restrição orçamentária, que provocou atraso no cumprimento dos marcos contratuais.
CONTRATO Nº 42000/2013-010 (Aditamento 02)	CTMSP	CC-1	Fabricação de 01 vaso de pressão do reator	R\$ -	R\$ 158.645,82	R\$ 1.134.918,44	Contrato em renegociação de cronograma físico financeiro.
Contrato S/N_Proposta n.º 069/2024	INCOMISA	CC-2	Fornecimento de torres de transmissão DAP 4 de 500kV	R\$ 2.446.395,39	R\$ 5.750.074,63	R\$ 16.110.664,64	Contrato vigente e em atraso. . Em processo de negociação de aditamento para transpor a responsabilidade de mão de obra e parte dos perfis para a INCOMISA. Contrato impactado em decorrência do contingenciamento orçamentário.
OC202411127	FLUXO	CC-2	Fornecimento de um Vaso DESSALGADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.781.368,19	Contrato vigente e em atraso. Em negociação de aditamento para transpor a contratação do serviço de conformação dos tampos para a FLUXO. Contrato impactado em decorrência do contingenciamento orçamentário.
CONTRATO Nº 42000/2013-011 (Aditamento 02)	CTMSP	CC-1	Fabricação de 02 geradores de vapor para propulsão naval	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.654.271,82	Contrato em renegociação de cronograma físico financeiro.
CONTRATO N.º DABS.A/CT-4500059602	ELETRONUCLEAR	CC-2	Fornecimento de 9 (nove) Trocadores de Calor para Usina de Angra3 (Pacote M-101)	R\$ -	R\$ -		Em processo de aditamento contratual de prazo, conforme carta pleito enviada ao Cliente. Contrato impactado em decorrência do contingenciamento orçamentário.
CONTRATO Nº GAC.T/CT-4500155992 (Aditamento 02)	ELETRONUCLEAR	CC-2	Locação de Área para Armazenagem de Equipamentos de Angra III	R\$ 555.408,72	R\$ 92.568,12	R\$ 1.203.385,56	Contrato vigente e com a execução regular.
Contrato S/N_Proposta n.º 010/2025	INCOMISA	CC-2	Fornecimento de 1.500 toneladas de Estruturas Metálicas.		R\$ 4.462.810,00	R\$ 13.388.430,00	Contrato vigente e em atraso. Em processo de negociação de aditamento para transpor a responsabilidade de mão de obra para a INCOMISA. Contrato impactado em decorrência do contingenciamento orçamentário.
CONTRATO Nº GAC.T/CT-006/10 (Aditamento 05)	ELETRONUCLEAR	CC-2	Fornecimento de 3 (três) Condensadores para Usina de Angra 3			R\$ 546.799,00	Em processo de aditamento contratual de prazo, conforme carta pleito enviada ao Cliente. Contrato impactado em decorrência do contingenciamento orçamentário.
CONTRATO Nº GAC.T-CT-4500138929 (Aditamento 02)	ELETRONUCLEAR	CC-2	Fornecimento de Suportes Especiais para Usina de Angra 3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Contrato vigente e em atraso em decorrência da não entrega de chapas pelo Cliente. Contrato impactado em decorrência do contingenciamento orçamentário.
CONTRATO 5/22/004	INB	CC-1	Assistência Técnica da Autoclave Basculante RB111BH701	R\$ 39.300,00		R\$ 255.300,00	Contrato em execução, com faturamentos trimestrais. Devido ao contingenciamento orçamentário a 6ª manutenção preventiva foi postergada de dezembro/2024 para fevereiro/2025. Posteriormente, devido à manutenção do contingenciamento, a 7ª manutenção preventiva foi adiada, sem previsão de reagendamento. Em fevereiro, foi realizada uma manutenção corretiva que foi faturada e paga.
CONTRATO N° ICN-1205-2023	ICN	CC-1	Seção de qualificação do SCPN	R\$ 1.101.928,37	R\$ -	R\$ 3.030.303,02	O cliente pleiteou repactuação de prazos em função de atrasos no contrato principal entre ICN e MB. As negociações estão em andamento.
CONTRATO DE INDUSTRIALIZAÇÃO - Proposta 76 / 2022 rev. 2	EBSE	CC-AGC	Industrialização parcial de 17 estacas de sucção, com disponibilização de infraestrutura fabril, pelo prazo de 15 meses, prorrogáveis por mais 3 meses.	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.358.278,65	Contrato em fase final. Encerramento em negociação com o cliente.
CONTRATO 4600676591	PETROBRAS	CC-AGC	Fornecimento de 106 Estacas Torpedo T-24, T-35 e T-66	R\$ 2.545.087,00	R\$ 792.531,00	R\$ 19.236.589,88	Contrato impactado pelo contingenciamento do Governo Federal. Entregas previstas para 2025 e 2026.
PEDIDO DE COMPRA 4512915215 R1	PETROBRAS	CC-AGC	Fornecimento de 18 Estacas Torpedo T-35, conforme oportunidade 7004079704	R\$ 3.641.296,56	R\$ -	R\$ 3.641.296,56	Contrato impactado pelo contingenciamento do Governo Federal.
CONTRATO 4600677623	PETROBRAS	CC-AGC	Fornecimento de 24 Estacas Torpedo T-120	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Entregas previstas para a partir de 2026. Considerando a situação atual de contingenciamento de recursos financeiros enfrentada pela NUCLEP, o cliente sinalizou a retirada de parte do escopo do contrato. A tendência é que fiquem somente 9 estacas T-120 com a NUCLEP. O cliente informou que enviará nesta semana carta formalizando esta alteração de escopo.
ESTIMATIVA nº: 013/2025 R0	EBSE	CC-AGC	Disponibilização de infraestrutura fabril para a industrialização de 01 (um) Buoyancy Tank e 02 (duas) Estruturas da plataforma P-83, por parte da contratante.	R\$ -	R\$ -	R\$ 930.000,00	Contrato em fase inicial de execução.
ESTIMATIVA nº: 053/2024 R3	EBSE	CC-AGC	Tratamento Térmico de Alívio de Tensões - VASO SLUG CATCHER (PROJETO AZULÃO)	R\$ 360.000,00	R\$ -	R\$ 360.000,00	Tratamento térmico concluído. Escopo de disponibilização da cabine de jateamento e pintura em execução.
Proposta 83/2024 R0	SUPERPESA	CC-AGC	Loadout de Manifold	R\$ 120.000,00	R\$ -	R\$ 120.000,00	Em execução. Realização de loadouts de Manifolds para o cliente Superpesa no TUP da Nuclep.
Proposta 52/2024 R2	SUPERPESA	CC-AGC	Disponibilização de guindaste com operador	R\$ 59.000,00	R\$ -	R\$ 59.000,00	Em execução. Utilização de guindaste com operador pelo cliente SUPERPESA.
CONTRATO 046/23	SUPERPESA	CC-1	Industrialização parcial de 16 bobinas offloading hose reel	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.519.570,10	Contrato assinado em 22/08/2024, com faturamentos mensais a partir de novembro de 2024. Devido ao atraso na aquisição de materiais, em função do contingenciamento orçamentário, o primeiro faturamento ocorreu em dezembro/2024. Devido a manutenção do contingenciamento, as partes acordaram que os materiais ainda não adquiridos pela NUCLEP passarão para o escopo de fornecimento do cliente. As negociações contratuais estão em andamento, para estabelecer as novas condições de faturamento do valor contratual, que sofreu redução.
				10.868.416,04	11.256.629,57	74.954.125,68	
Setor		Assinatura	Nota: As previsões de faturamento informadas dependem da liberação do orçamento 2025 e descontinenciamento, de forma a proporcionar aquisição de matéria prima, mão de obra e serviços.				
Gerência Geral de Contratos (CC)	CC-1						
	CC-2						
	CC-AGC						