

ITEM	Obras / Serviços	O.S.	Descrição de Contrato	Cliente	CONTRATO				Data de Início	Data Prevista de Conclusão	FATURADO			RECEBIDO			CONSIDERAÇÕES		
					Valor do Contrato						Faturado até 2024	Faturado em 2025	Total	Recebido até 2024	Adiantamentos até 2024	Recebido em 2025		Total	
					Valor sem impostos	Impostos s/ contrato	Resgate	Total											
1	Fornecimento de 3 condensadores para ANGRIA 3	101.05106.01.0410	CC-2	ETN	R\$ 45.190.000,00	R\$ 4.190.381,49	R\$ 7.824.578,75	R\$ 57.204.960,24	01/07/10	31/10/23	R\$ 59.551.358,44	R\$ -	R\$ 59.551.358,44	R\$ 57.332.210,55	R\$ -	R\$ 1.296.754,41	R\$ 58.628.964,96	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro. Diferença entre o valor do contrato e o valor liquidado é devido aos repasses dos últimos faturamentos sendo um no valor de R\$ 7.525.505,09 em junho/22, necessita de aditivo.	
2	Fornecimento de embudões pacotes M03 e M04 e pacote M35	101.05106.01.0810	CC-2	ETN	R\$ 5.554.551,94	R\$ -	R\$ 391.448,91	R\$ 5.946.000,85	03/05/11	29/06/14	R\$ 3.562.140,08	R\$ -	R\$ 3.562.140,08	R\$ 3.562.140,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.562.140,08	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
3	Utilização de área para armazenamento de equipamento de Angus 3	101.05106.09.0413	CC-2	ETN	R\$ 8.315.584,50	R\$ -	R\$ 3.605.371,78	R\$ 11.920.956,28	13/05/13	13/01/23	R\$ 9.775.351,56	R\$ 462.840,60	R\$ 10.238.192,16	R\$ 9.746.035,24	R\$ -	R\$ 370.272,48	R\$ 10.116.307,72	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
4	Fabricação de 02 geradores de vapor para propulsão naval	101.05120.02.0813	CC-1	CTMSP	R\$ 16.882.000,00	R\$ -	R\$ 562.247,57	R\$ 17.474.247,57	26/04/13	30/09/23	R\$ 5.639.883,48	R\$ -	R\$ 5.639.883,48	R\$ 5.639.883,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.639.883,48	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
5	Fabricação de 01 vaso de pressão do reator	101.05120.02.0513	CC-1	CTMSP	R\$ 13.680.030,00	R\$ -	R\$ 676.441,96	R\$ 14.356.471,96	26/04/13	12/12/23	R\$ 5.887.694,85	R\$ -	R\$ 5.887.694,85	R\$ 5.887.694,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.887.694,85	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
6	Assistência Téc. p/ Adoção de Baccalente		CC-1	INB	R\$ 1.363.209,11	R\$ -	R\$ 49.846,74	R\$ 1.413.148,85	10/04/17	12/04/22	R\$ 1.286.473,34	R\$ -	R\$ 1.286.473,34	R\$ 1.286.473,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.286.473,34	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro. Aguardando aditivo com renovação de data.	
7	Assistência Téc. p/ Adoção de Baccalente - 522504	101.11038.09.1222	CC-1	INB	R\$ 1.811.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.811.000,00	-	-	R\$ 885.916,44	R\$ 108.000,00	R\$ 993.916,44	R\$ 548.800,00	R\$ -	R\$ 108.000,00	R\$ 656.800,00	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
8	Bloco 40	103.31797.01.0819	CC-1	AMAZUL	R\$ 54.847.013,81	R\$ 7.479.138,26	R\$ -	R\$ 62.326.152,08	11/10/19	08/08/23	R\$ 22.632.480,62	R\$ -	R\$ 22.632.480,62	R\$ 10.081.107,94	R\$ 32.084.071,68	R\$ -	R\$ 42.151.179,62	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro. Adiantamento no valor de R\$ 19.000.000,00 mais R\$ 17.033.341,65, conforme previsto no item 9.4.1 do CT.	
9	Fornecimento de torres completas não soldadas	104.30364.01.0423	CC-AGC	EXTT 3	R\$ 20.787.231,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.787.231,61	1/10/2022	30/09/24	R\$ 21.034.677,67	R\$ -	R\$ 21.034.677,67	R\$ 21.034.677,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.034.677,67	Projeto em andamento, em negociação com cliente, possibilidade de redução do escopo e valores financeiros.	
10	Tubos para Pojeira Marítima	102.96997.02.0821	CC-1	FRANKS	R\$ 4.150.001,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.150.001,31	20/10/2021	13/11/2022	R\$ 2.485.965,77	R\$ -	R\$ 2.485.965,77	R\$ 1.778.571,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.778.571,99	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
11	DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁREA 60 M² GALPÃO PRINCIPAL	102.96997.11.0123	CC-1	FRANKS	R\$ 97.513,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.513,92	11/09/2022	25/10/2024	R\$ 85.324,68	R\$ -	R\$ 85.324,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
12	Locação de Área e Escopos adicionais			SUPERFESA	R\$ 4.673.977,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.673.977,27	11/04/2022	10/02/2023	R\$ 4.027.567,52	R\$ -	R\$ 4.027.567,52	R\$ 4.027.567,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.027.567,52	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro. Inclusão de R\$ 500.000 de serviços de apoio do terminal marítimo.	
13	Utilização de Terminal Portuário (TUP) - Silos	109.10129.09.0723		SUPERFESA	R\$ 190.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 190.000,00	-	-	R\$ 190.000,00	R\$ -	R\$ 190.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
14	Utilização de Terminal Portuário (TUP) - Rotas e Contêiner	109.10129.09.0923		SUPERFESA	R\$ 54.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.000,00	-	-	R\$ 54.000,00	R\$ -	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.000,00	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
15	Industrialização parcial 16 Bótimas	102.10129.10.0124	CC-1	SUPERFESA	R\$ 32.665.284,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.665.284,88	23/08/2024	22/02/2026	R\$ 4.083.160,61	R\$ -	R\$ 4.083.160,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
16	Pacote M-101 - Fornecimento de 9 toneladas de vapor	101.05106.01.0921	CC-2	ETN	R\$ 127.295.494,42	R\$ 28.031.021,05	R\$ -	R\$ 155.296.515,47	23/09/2022	31/12/2024	R\$ 38.179.648,32	R\$ -	R\$ 38.179.648,32	R\$ 38.179.648,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.179.648,32	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
17	Industrialização parcial de 17 (dezoito) Estracos de Sargol	102.06852.10.0223	CC-AGC	EBSE	R\$ 10.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000.000,00	31/01/2023	26/03/2024	R\$ 13.031.616,98	R\$ -	R\$ 13.031.616,98	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 500.000,00	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
18	Disponibilização do Terminal de Uso Privativo da NUCLEP - TUP para bumbo de 1 metro/02 e de área para			TECHNPMPC	R\$ 45.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.000,00	18/07/2022	28/07/2022	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.000,00	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
19	Torre de Lavagem N-3405 - Produto de Composição n.º 47		CC-1	MONTO	R\$ 51.428,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.428,57	-	-	R\$ 51.428,57	R\$ -	R\$ 51.428,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
20	Fornecimento de 01 (uma) Torre de Lavagem para RPEC localizada em Cubatão - SP	102.99993.01.1322	CC-1	MONTO	R\$ 3.780.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.780.000,00	-	-	R\$ 3.780.000,00	R\$ -	R\$ 3.780.000,00	R\$ 378.000,00	R\$ -	R\$ 796.000,00	R\$ 1.134.000,00	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
21	Tratamento Térmico e disponibilização de área	102.99988.09.1323		NOV	R\$ 145.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 145.000,00	-	-	R\$ 145.000,00	R\$ -	R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 145.000,00	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
22	Vaso V-102	102.05116.01.0523	CC-AGC	PETROBRAS	R\$ 359.092,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 359.092,67	-	-	R\$ 359.092,67	R\$ -	R\$ 359.092,67	R\$ 359.092,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 359.092,67	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
23	Industrialização Estaca torção T-24, T-35 e T-46	102.05116.01.1123	CC-AGC	PETROBRAS	R\$ 43.074.260,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.074.260,81	30/11/2023	28/11/2025	R\$ 18.219.142,89	R\$ 6.227.018,06	R\$ 24.446.160,95	R\$ 11.645.577,71	R\$ -	R\$ 3.337.618,24	R\$ 14.083.195,95	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
24	Industrialização Estaca torção T-35	102.05116.01.0823	CC-AGC	PETROBRAS	R\$ 8.192.917,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.192.917,26	03.10.2023	31/03/2025	R\$ 5.451.930,28	R\$ 3.641.206,56	R\$ 9.093.226,84	R\$ 4.551.620,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.551.620,70	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
25	Industrialização por corte,recorte, fornos e granulação chapas perfomexes projeto 220397 torre bove	104.35481.02.1523		INCOMISA	R\$ 37.122,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.122,00			R\$ 37.122,00	R\$ -	R\$ 37.122,00	R\$ 37.122,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.122,00	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
26	Industrialização parcial de Subseção TR11, TR12, TR16 e TR17	103.05625.02.1023	CC-1	ICN	R\$ 5.508.641,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.508.641,87	06/09/2023	05/09/2026	R\$ 275.482,09	R\$ 1.147.184,37	R\$ 1.422.666,46	R\$ 275.482,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 275.482,09	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
27	Reabilitação de 02 (duas) cilindros tipo 48Y	101.11038.09.0323		INB	R\$ 324.916,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 324.916,44	-	-	R\$ 324.916,44	R\$ -	R\$ 324.916,44	R\$ 324.916,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 324.916,44	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
28	Utilização de Terminal Portuário (TUP) - 1 Marébal	109.10129.09.0424	CC-AGC	SUPERFESA	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.000,00	-	-	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ 60.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
29	Industrialização de Estrutura metálica para torres DAP	104.35481.01.0324	CC2	INCOMISA	R\$ 14.177.384,09	R\$ 3.576.413,40	R\$ -	R\$ 17.752.797,40	15/10/2024	20/07/2025	R\$ -	R\$ 2.758.712,06	R\$ 2.758.712,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
30	Serviço de apoio com utilização de guindaste	109.10129.09.0524	CC-AGC	SUPERFESA	R\$ 59.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.000,00	27/11/2024	-	R\$ -	R\$ 119.000,00	R\$ 119.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
31	Tratamento Térmico vaso de pressão	102.06852.08.0125	CC-AGC	EBSE	R\$ 360.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 360.000,00	17/02/2025	18/04/2025	R\$ -	R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Projeto em andamento, dentro do cronograma físico-financeiro.	
					R\$ 351.867.504,01	R\$ 39.700.540,79	R\$ 13.139.636,71	R\$ 404.707.883,51			R\$ 221.112.375,26	R\$ 14.824.051,65	R\$ 235.936.426,93	R\$ 177.376.632,67	R\$ 32.084.071,68	R\$ 5.888.645,13	R\$ 215.329.348,88		
FONTE DE INFORMAÇÃO: GERÊNCIA DE FRANÇAS																			

EXPLICATIVO DAS CORES DOS QUADROS	
Amarelo	- Contratos Judicializados
Azul	- Contratos Faltados ou que não finalizados (faltando últimos pagamentos e 100% faturados)
Verde	- Contratos em execução